



Demande de mise en service pour P.A.C.

La demande de mise en service doit être soumise par écrit (mail ou fax) à TCA et doit être confirmée par celle-ci.

La demande doit arriver chez TCA au moins **10 jours** à l'avance. Les demandes de rendez-vous avancées ne peuvent pas être garanties.

E-Mail : dispo@tca.ch Fax : 071 313 99 93

Mandataire	N° de client.	
	Conf. de	
	Entreprise	
	Personne de	
	Rue	
	CP / Ville	
	Tél. / Mobile	
	E-Mail	

Chantier	Objet	
	Personne à	
	Rue	
	CP / Ville	
	Tél. / Mobile	
	E-Mail	

Données installation	Modèle pompe à chaleur			
	Chauffe-eau	Oui	Non	
	Accumulateur	Oui	Non	
	Vase d'expansion add.	Oui	Non	Contenu : Pression de précharge :
	Régulateur de chauffage	Oui	Non	Type :
	Thermostat d'ambiance	Oui	Non	Type :
	Groupe pompage avec	Oui	Non	Type : Qté. :
	Groupe pompage sans	Oui	Non	Type : Qté. :
	Station eau chaude	Oui	Non	Type : Qté. :
	Réglage spécial	Oui	Non	Type :

Travaux	Raccordement frigorifique		Seulement mise en service
	Dimension conduites frigorif.		
	Longueur conduites frigorif.		
	Caractéristiques pose conduites de liaison (Carottage, canal, colliers de serrage, joint, tube de protection etc.) Tube de protection, coude max. 15°.		



Nous vous rappelons qu'une mise en service impeccable ne peut être garantie que si les points suivants sont remplis :

	Schéma hydraulique à jour transmis aux fournisseurs	Oui	
Hydraulique	Tuyauterie complétée et connectée	Oui	
	Système hydraulique vidangé, nettoyé, rempli et purgé	Oui	
	Circuit d'eau de chauffage conforme au standard de qualité SWKI	Oui	
	Pression du système		bar
	Thermomètre installé	Oui	
	Manomètre installé	Oui	
	Dispositifs de sécurité du chauffe-eau installés	Oui	
	Filtre magnétique installé	Oui	

Électrique	Raccordements électriques branchés	Oui	
	Champ magnétique rotatif contrôlé	Oui	
	Connexions raccordées (p.ex. unité extérieure et unité intérieure)	Oui	
	Sonde de température addit. raccordée (régulateur chauffage)	Oui	Non
	Délestage service d'énergie connecté	Oui	
	Temps d'arrêt		

Divers	Charge thermique de min. 60% disponible	Oui	Non
	Libre accès à l'installation complète	Oui	
	Chauffagiste et électricien sur place	Oui	Non
	Exploitant de l'installation sur place	Oui	
Sélection	Température de départ par temp. extérieure -10° C		°C
	Température de départ par temp. extérieure 0° C		°C
	Température de départ par temp. extérieure 15° C		°C
	Température eau chaude sanitaire		°C
Remarques			

Si l'installation n'est PAS prête à fonctionner, le technicien de service de TCA peut interrompre la mise en service avec l'accord du chef de service de TCA.

TCA se réserve le droit de facturer en régie les coûts supplémentaires résultants au client.

Une nouvelle date pour la mise en service devra être demandée de nouveau par écrit.

Date souhaitée :

- Montage: _____

- MES: _____

Lieu / Date

Signature du client