



## Richiesta di messa in servizio per pompe di calore

Questo formulario di richiesta per una messa in servizio deve essere inviata per email o Fax alla TCA. la quale vi confermerà l'appuntamento richiesto. Il presente formulario deve essere inviato minimo 10 giorni prima della messa in servizio. Richieste di appuntamento prima dei 10 giorni di preavviso, non possono essere accettate.

E-Mail: [dispo@tca.ch](mailto:dispo@tca.ch)

Fax: 071 313 99 93

Ditta esecutrice / richiedente messa in	Numero Cliente	
	Num. conferma	
	Ditta	
	Responsabile	
	Via	
	CAP Luogo	
	Telefono /Natel	
	E-Mail	

Luogo d'intervento	Commessa/Cantiere	
	Persona sul posto	
	Indirizzo cantiere	
	CAP Luogo	
	Telefono /Natel	
	E-Mail	

Controllo dell'impianto	Tipo di pompe di calore			
	Boiler	SI	NO	
	Vaso d'accumulo/tampone	SI	NO	
	Vaso d'espansione esterno	SI	NO	Volume:      Pressione:
	Centralina di reg. esterna	SI	NO	Tipo:
	Termostato ambiente	SI	NO	Tipo:
	Circuito con valvola di	SI	NO	Tipo:      Qua.:
	Circuito senza valvola di	SI	NO	Tipo:      Qua.:
	Stazione di produzione	SI	NO	Tipo:      Qua.:
	Accensione remota	SI	NO	Modo:

Intervento richiesto	Installazione delle condotte frigorifere		Solo messa in esercizio	
	Dimensioni delle condotte frigo			
	Lunghezza delle condotte frigo			
	Richieste speciali concernenti la linea frigorifera (Carotaggi, canaline di mascheramento, fissaggi speciali, Sigillatura fori , tubi fodera, ecc.) Tubo fodera con massimo 15 curve			



Vogliate prestare attenzione al fatto che per mettere in esercizio nel migliore dei modi le nostre macchine è necessario che l'impianto sia terminato e correttamente allacciato idraulicamente ed elettricamente. Per questo motivo devono essere adempiti i seguenti punti:

	È stato modificato lo schema idraulico? Se si è stato inviato a TCA?	SI	
Controllo sulla parte Idraulica	Tubazioni collegate e fissate	SI	
	Impianto idraulico provato in pressione, pulito, riempito e spurgato	SI	
	Circuito dell'acqua di riscaldamento conforme allo standard SITC	SI	
	Pressione dell'impianto		bar
	Termometri installati	SI	
	Manometri installati	SI	
	Dispositivi di sicurezza del bollitore ACS installati	SI	
	Filtro magnetico con separatore di fanghi montato	SI	

Parte elettrica	Tutti gli allacciamenti elettrici sono collegati	SI	
	Campo rotante testato	SI	
	Collegamento tre l'unità esterna e l'eventuale u.interna eseguito	SI	
	Sonda di temperatura collegata (sull'eventuale circuito di riscal.)	SI	NO
	Contatto blocco azienda collegato	SI	
	Orari blocco azienda		

Altri controlli	Il carico termico da smaltire è almeno pari al 60% del totale	SI	NO
	La pompa di calore e le altri componenti saranno accessibili	SI	
	Montatore dell'impianto di riscaldamento presente al momento della	SI	NO
	Custode, cliente finale o addetto all'impianto di riscaldamento presente al momento della MIS	SI	
Dimensionamento e funzionamento	Indicare la temperatura di mandata con -10° C di temp.esterna		°C
	Indicare la temperatura di mandata con 0° C di temp.esterna		°C
	Indicare la temperatura di mandata con +15° C di temp.esterna		°C
	Temperatura desiderata acqua calda sanitaria		°C
Osservazioni			

**Attenzione: In caso il tecnico di servizio della TCA trovasse l'impianto non completato o non conformemente installato, può quest'ultimo interrompere la messa in esercizio e rinviarla. Se i punti sopra indicati non sono stati adempiti, ed il giorno della messa in servizio il tecnico della TCA SA riscontrerà una mancanza in tal senso, la TCA SA si riserva il diritto di fatturare separatamente i costi per una eventuale riparazione o per una seconda messa in servizio causata dalle inadempienze di alcuni dei punti sopracitati.**

Data desiderata per la messa in servizio:

Montaggio: \_\_\_\_\_ MIS: \_\_\_\_\_

Luogo / Data

Firma e timbro del richiedente

**TCA Thermoclima AG**  
Piccardstrasse 13  
9015 St.Gallen  
T +41 71 313 99 22  
F +41 71 313 99 29

**TCA Thermoclima AG**  
Gewerbstrasse 10  
4528 Zuchwil (SO)  
T +41 32 686 61 21  
F +41 32 686 61 20

**TCA Thermoclima SA**  
Av. des Boveresses 52  
1010 Lausanne  
T +41 21 634 57 50  
F +41 21 634 57 80

**TCA Thermoclima SA**  
Via Brogeda 3  
6830 Chiasso  
T +41 91 980 37 37

**Service Hotline**  
0840 822 822

info@tca.ch  
www.tca.ch